



RAHMENTERMINPLANUNG NEUBAU TRAININGSHALLE GÄUÄCKER, VERFAHREN PLANEN UND BAUEN

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Gantt Chart													
					te 1, 202	Hälfte 2, 202	Hälfte 1, 202	Hälfte 2, 202	Hälfte 1, 202	Hälfte 2, 202	Hälfte 1, 202	Hälfte 2, 202	Hälfte 1, 202	Hälfte 2, 202	Hälfte 1, 202	Hälfte 2, 202	Hälfte 1, 202	Hälfte 2, 202
1	<b>Stadt Fellbach - Trainingshalle</b>	1103 Tage	Die 04.06.24	Don 24.08.28	[Gantt Chart]													
2	Projektbeschluss (Gremium, öffentlich)	0 Tage	Die 04.06.24	Die 04.06.24	[Gantt Chart]													
3	<b>Projektvorbereitung</b>	132 Tage	Mit 05.06.24	Don 05.12.24	[Gantt Chart]													
4	Vergabe Projektsteuerung	132 Tage	Mit 05.06.24	Don 05.12.24	[Gantt Chart]													
17	Vergabe Planungskonzeption zur Ausschreibung	65 Tage	Mit 05.06.24	Die 03.09.24	[Gantt Chart]													
20	<b>Projektumsetzung</b>	947 Tage	Mit 08.01.25	Don 24.08.28	[Gantt Chart]													
21	Projekt-Kick-Off	0 Tage	Mit 08.01.25	Mit 08.01.25	[Gantt Chart]													
23	Allg. Planungskonzeption für die Ausschreibung	110 Tage	Mit 08.01.25	Die 10.06.25	[Gantt Chart]													
24	Grundlagenermittlung, Lph. 1	25 Tage	Mit 08.01.25	Die 11.02.25	[Gantt Chart]													
30	Vorplanung, Lph. 2 (Planungskonzeption)	85 Tage	Mit 12.02.25	Die 10.06.25	[Gantt Chart]													
36	Erstellung Ausschreibung (FLB)	60 Tage	Mit 30.04.25	Die 22.07.25	[Gantt Chart]													
37	Entwürfe aller Planungsbeteiligten (Inkl. SWF)	6 Wochen	Mit 30.04.25	Die 10.06.25	[Gantt Chart]													
41	Baubeschluss (Gremium, öffentlich)	0 Tage	Die 10.06.25	Die 10.06.25	[Gantt Chart]													
42	Verhandlungsverfahren (GÜ-Leistungen)	362 Tage	Mit 12.02.25	Don 02.07.26	[Gantt Chart]													
43	Teilnahmewettbewerb	87 Tage	Mit 12.02.25	Don 12.06.25	[Gantt Chart]													
49	Ausschreibung Planen + Bauen	80 Tage	Die 22.07.25	Die 11.11.25	[Gantt Chart]													
50	Versand an Bieter	0 Tage	Die 22.07.25	Die 22.07.25	[Gantt Chart]													
54	Verhandlungen	85 Tage	Mit 12.11.25	Die 10.03.26	[Gantt Chart]													
58	Vergabe	82 Tage	Mit 11.03.26	Don 02.07.26	[Gantt Chart]													
62	Vergabebeschluss GÜ (Gremium, öffentlich)	0 Wochen	Don 04.06.26	Don 04.06.26	[Gantt Chart]													
66	Ausführung Planen und Bauen	560 Tage	Fre 03.07.26	Don 24.08.28	[Gantt Chart]													
67	Planung Bau	20 Monate	Fre 03.07.26	Don 13.01.28	[Gantt Chart]													
68	Entwurfs- und Genehmigungsplanung	20 Wochen	Fre 03.07.26	Don 19.11.26	[Gantt Chart]													
69	Einreichung Bauantrag	0 Tage	Don 19.11.26	Don 19.11.26	[Gantt Chart]													
70	Bearbeitung Bauantrag	12 Wochen	Fre 20.11.26	Don 11.02.27	[Gantt Chart]													
71	Bau	20 Monate	Fre 12.02.27	Don 24.08.28	[Gantt Chart]													
72	<b>Bauleitplanung</b>	521 Tage	Die 24.09.24	Die 22.09.26	[Gantt Chart]													
73	Aufstellung + Gutachten	162 Tage	Die 24.09.24	Mit 07.05.25	[Gantt Chart]													
77	Aufstellungsbeschluss (Gremium, öffentlich)	0 Tage	Die 24.09.24	Die 24.09.24	[Gantt Chart]													
79	Erstellung der Gutachten	161 Tage	Mit 25.09.24	Mit 07.05.25	[Gantt Chart]													
80	Planung B-Plan	305 Tage	Mit 23.07.25	Die 22.09.26	[Gantt Chart]													
81	Vorentwurf	8 Wochen	Mit 23.07.25	Die 16.09.25	[Gantt Chart]													
85	Entwurf	8 Wochen	Mit 31.12.25	Die 24.02.26	[Gantt Chart]													
89	Fertigstellung Bplan	8 Wochen	Mit 10.06.26	Die 04.08.26	[Gantt Chart]													
91	Satzungsbeschluss (Gremien)	0 Tage	Die 22.09.26	Die 22.09.26	[Gantt Chart]													