



| Nr. | Vorgangsname  | Dauer     | Anfang       | Ende         | Gantt Chart |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|-----|---|-----------|--------------|--------------|-------------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
|     |   |           |              |              | 2022        |   |   |   |   | 2023 |   |   |   |   | 2024 |   |   |   |   | 2025 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|     |   |           |              |              | S           | N | J | M | M | J    | S | N | J | M | M    | J | S | N | J | M    | M | J | S | N | J | M | M | J | S |  |  |  |
| 2   | Bauleitplanung  | 537 Tage  | Mon 06.06.22 | Die 25.06.24 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 5   | Aufstellungsbeschluss (Gremien: BVKA und GR)  | 0 Tage    | Fre 15.07.22 | Fre 15.07.22 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 12  | Vorentwurfsbeschluss (Gremien)  | 0 Wochen  | Die 26.09.23 | Die 26.09.23 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 15  | Entwurfsbeschluss (Gremien)   | 0 Tage    | Die 30.01.24 | Die 30.01.24 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 19  | Satzungsbeschluss (Gremien)   | 0 Tage    | Die 25.06.24 | Die 25.06.24 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 20  | Realisierungswettbewerb (inkl. Vorbereitung)  | 372 Tage? | Don 15.04.21 | Fre 16.09.22 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 37  | Beschluss (Gremium) zum Abschluss des Realisierungswettbewerbs. Erteilung eines Handlungsauftrags an die Verwaltung Architektur-, Fachplaner- und Projektsteuerungsleistungen in Vergabeverfahren nach festgelegten Kriterien (Beschlussvorlage) zu vergeben. | 0 Tage    | Fre 15.07.22 | Fre 15.07.22 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 41  | Vergabeverfahren Fachplaner und Projektsteuerung  | 75 Tage   | Mon 18.07.22 | Fre 28.10.22 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 53  | Planung HOAI Lph. 1 - 2, Erstellung der Funktionalausschreibung   | 165 Tage  | Mon 31.10.22 | Fre 16.06.23 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 58  | Baubeschluss (Gremium)  | 0 Tage    | Fre 16.06.23 | Fre 16.06.23 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 59  | Verhandlungsverfahren (GÜ-Leistungen)   | 275 Tage  | Mon 13.02.23 | Fre 01.03.24 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 60  | Teilnahmewettbewerb   | 84 Tage   | Mon 13.02.23 | Don 08.06.23 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 66  | Ausschreibung Planen + Bauen  | 185 Tage  | Fre 16.06.23 | Fre 01.03.24 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 70  | Verhandlungen   | 55 Tage   | Mon 25.09.23 | Fre 08.12.23 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 74  | Vergabe   | 50 Tage   | Mon 25.12.23 | Fre 01.03.24 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 79  | Ausführung Planen und Bauen (GU-Leistungen + Architekt des Bauherrn)  | 557 Tage  | Mon 04.03.24 | Die 21.04.26 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
| 83  | Bau   | 79 Wochen | Mit 16.10.24 | Die 21.04.26 |             |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |