

**-Anlage 1: Kostenentwicklung nach Kostengruppen**

Kostenfortschreibung		Projekt: Feuerwehr Schmiden							
KG	Gewerk	LPH 3 Entwurfsplanung Kostenberechnung BUDGET (Baubeschluss)	LPH 6 Ausschreibung Kostenanschlag (bepreistes LV)	LPH 7 Vergabe			PROGNOSE		
				Angebot/ Auftrag	Nachträge	Auftrag gesamt - Kostenstand	Differenz zu KB LPH 3	Prognose - erwarteter SR- betrag	Mehr-/ Minderkosten nach SR zu
	Summe KG 200	4.770,48	40.946,20	40.946,20	0,00	40.946,20	38.575,72	40.946,23	38.575,75
	Summe KG 300	1.138.737,01	794.860,77	1.399.921,72	44.498,91	1.444.420,63	305.683,57	1.444.420,63	305.683,57
	Summe KG 400	631.456,03	739.120,87	672.480,49	68.085,51	740.566,00	109.109,97	740.566,00	109.109,97
	Summe KG 500	357.712,63	392.763,75	384.307,07	0,00	384.307,07	26.594,44	384.307,07	26.594,44
	Summe KG 600	112.000,00	123.459,08	119.114,30	0,00	119.114,30	7.114,30	119.114,30	7.114,30
	Zwischensumme	2.244.676,16	2.091.150,67	2.616.769,78	112.584,42	2.729.354,20	487.077,99	2.729.354,23	487.078,02
<b>Unvorhergesehenes</b>									
	zzgl. 10 % Unvorhergesehenes	224.467,62						0,00	-224.467,62
	<b>Zwischensumme</b>	<b>2.469.143,77</b>							<b>262.610,40</b>
<b>Indizierung</b>									
	Indizierung 06/21 - 06/22 mit 6%/a	148.148,63						0,00	-148.148,63
	Indizierung 06/22 - 09/22 aus KG 50	5.902,26						0,00	-5.902,26
	<b>Gesamtsumme Baukosten</b>	<b>2.623.194,66</b>							<b>108.559,52</b>
	<b>Summe KG 700</b>	<b>707.986,34</b>	<b>744.414,27</b>	<b>743.986,94</b>	<b>4.391,10</b>	<b>748.378,04</b>	<b>40.391,71</b>	<b>748.805,37</b>	<b>40.640,54</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>3.331.181,00</b>	<b>744.414,27</b>	<b>743.986,94</b>	<b>4.391,10</b>	<b>748.378,04</b>	<b>40.391,71</b>	<b>3.478.159,60</b>	<b>149.200,06</b>
	<b>Ansatz Unvorhergesehene Maßnahmen</b>								<b>20.000,00</b>
	<b>Ansatz offene Ausschreibungen</b>								<b>25.000,00</b>
	<b>Summe zu erwartende Mehrkosten</b>								<b>194.200,06</b>